



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		马蹄沟镇水浇湾村安全饮水提升工程			项目负责人及电话		杜成林13379399366	
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司	
项目资金		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决水浇湾村饮水问题				水源维修加固1处，维修加固水池1座，铺设管网5200米，新建蓄水池48方，水房1座，检查井4处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设管网	≥5200	5200米	5	5	
			水源维修	≥1	1个	5	5	
			新建蓄水池	≥48	48方	5	5	
			水房	≥1	1座	5	5	
			检查井	≥4	4个	5	5	
			加固水池	≥1	1个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年11月21日已验收，合格率为100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022年12月31日前全部完成	2022年11月20日已完工	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决居民饮水数	≥632	632人	10	10	
			解决脱贫户饮水问题人数	≥168	168人	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为98%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	98	

单位负责人（签字）：杜成林

时 间：2022年12月3日