

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(2022年度)						
主管部门及代码		子洲县马岔镇冯渠村窑则沟2号淤地坝工程						
		县水利局 11670831745044235Y		实施单位		县水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		项目资金总额	83.58	80.77	97%	10	97%	9.7
		其中：财政拨款	83.58	80.77	97%	—	97%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 解决农户种植安全问题，持续增加贫困户收益；2. 提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。				除险加固淤地坝1座，新建放水工程1处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修加固坝体（处）	1	1	5	5	
			新建放水工程（处）	1	1	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本	≤58.58	55.77	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加（斤）	200	200	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	173	173	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高	比上年提高	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99.7