

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 律师会见基础设施改造项目

自评项目单位： 子洲县看守所

项目主管部门： 子洲县公安局

项目单位法人代码： 11610831K41803307M

评价工作组负责人： 惠永飞 (签章)

联系人： 李雄飞

联系电话： 18098008620

评价时间： 2023 年 04 月 02 日

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		律师会见基础设施改造项目							
主管部门及代码		11610831K41803307M			实施单位	子洲县看守所			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	100%	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建律师接待室、值班室、调解室				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 新建间数		5	5	10	10	
			指标 2: 平米数		400 m²	400 m²	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金用于 新建比例		100%	98%	10	9	辅助设备采购
			时效指标	指标 1: 工期完成 时限		月份	5 月份	10	10
		指标 2: 支付及时 性		时限	收到票据 7 个工作日内	10	10		
		成本指标	指标 1: 新建改造 经费		30 万	30 万	10	10	
			社会效益 指标	指标 1: 看守所功 能用房标准		100%	96%	10	8
		指标 2: 保障律师 执业权利		100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被监管人 员满意度		100%	100%	10	10	
指标 2: 律师执业 权利			100%	100%	10	10			
总分							100	97	

律师会见基础设施改造项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1、项目基本情况：律师会见基础设施改造项目主要用于我所 2022 年律师执业权利得到保障，严格贯彻落实上级部门要求。我所律师会见功能用房严重不达标，为了贯彻落实上级部门要求，新建律师接待室、值班室等。

2、项目建设内容：新建律师接待室、值班室、调解室，占地面积约为 400 平米，使用面积约为 320 平米，场地建设于子洲县看守所院内。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		律师会见基础设施改造	
主管部门		子洲县公安局	
资金金额		实施期资金总额：	30 万
		其中：财政拨款	30 万
		其他资金	
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	资金用于律师会见功能用房 5 间		已完成

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	功能用房数量	5	5	
			占地面积（m²）	400 m²	400 m²	
		质量指标	专项资金用于新建比例	100%	100%	
		时效指标	完成时限	5 月	5 月	
			支付及时性	收到票据 7 个工作日	已完成	
		成本指标	资金用于新建功能用房及设施设备	30 万	30 万	
		社会效益指标	律师职业权利保障	100%	100%	
			被监管人员家属	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被监管人员	100%	98%	特殊被监管人员
			律师	100%	100%	

1. 总体目标：完成新建律师接待室、值班室、会见室、调解室等，律师执业权利及被监管人员权利义务得到保障。

2. 年度目标：律师会见功能用房 5 月底投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金属财政拨款 30 万元，总投入 30 万元。

（二）财政资金实际使用 30 万元，无结余。

（三）资金实际执行 30 万元，专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	5 月份	专项经费	新建律师接待室、值班室、会见室、调解室	30
	合 计			30

三、项目评价及绩效分析

律师会见基础设施改造项目管理规范，支付及时，记账及时，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 99 分，优秀等级。

自评主要涉及项目管理、组织实施、资金管理、项目绩效 4 个方面，具体如下：

项目管理主要从资金支付率和及时性评价，共 15 分，得 15 分，占总得分 15%；

组织实施主要从项目目标内容、绩效目标实现情况、按进度支付和档案管理等方面进行评价，共 21 分，自评得 21 分，占总得分 21%；

资金管理主要从资金合规性、结余率，专款专用，会计核算、盘活率经费管理办法等进行评价，共 44 分，自评得 43 分，占总分的 43%。

项目绩效主要从享受对象满意度进行评价，共 20 分，自评得 20 分，占总得分 20%。

四、存在问题与改进措施

本次自评方发现主要存在得问题为项目无健全的管理办法。

针对这个问题，我所应该严格管理体系，按照项目类别制定对应管理制度，并严格遵守和执行，从而保障项目实施的规范性和质量的严格性。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	惠永飞	所长	子洲县看守所	惠永飞
	刘永东	副所长	子洲县看守所	刘永东
	李雄飞	辅警	子洲县看守所	李雄飞
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：惠永飞				



