

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：子洲县各乡镇综治中心装修维修工程

自评项目单位：中共子洲县委政法委员会

项目主管部门：中共子洲县委政法委员会

项目单位法人代码：11010831730419065W

评价工作组负责人：李武龙（签章）

联系人：张格瑜

联系电话：15529940320

评价时间：2023 年 4 月 3 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县各乡镇综治中心装修维修工程						
主管部门及代码		中共子洲县委政法委员会			实施单位	中共子洲县委政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.02	39.02	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	39.02	39.02	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县各乡镇综治中心进行维修，有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲。				全面完成了各乡镇综治中心维修工程，整合了乡镇社会治理方面工作，为推进平安子洲建设打下了坚实基础，矛盾纠纷排查办结率大幅提升。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	覆盖乡镇数	18	18	10	10	
		质量指标	平安子洲建设满意度调查	≥90%	92	15	15	
		成本指标	控制合理范围	39.02	39.02	15	15	
		时效指标	2022 年底	2022 年 底	2022 年 9 月	15	15	
	效益 指 标	社会效益 指标	矛盾纠纷排查办 结率	≥90%	各乡镇矛盾 纠纷化解率 达到 92%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	已达到 95%	20	20	
总分						100	100	

子洲县各乡镇综治中心装修维修工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：按照省委政法委、市委政法委加强和创新社会治理工作的要求。为有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲林，依据《中国共产党政法工作条例》和国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）文件精神。推进县域社会治理现代化进程，健全、优化社会管理体制、提高社会管理效能，提升平安子洲建设水平。根据中共榆林市平安榆林建设领导小组办公室文件关于印发《榆林市社会治安综合治理中心建设指导方案》的通知（榆市平安办发〔2020〕5 号）进行实施建设。

2. 项目建设内容：全县各个乡镇接待大厅吧台 18 个，吊顶 797 m²，墙体腻子 1618 m²，墙体粉刷 655 m²，木质地板 548 m²，墙体扣板 870 m²等。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	子洲县各乡镇综治中心装修维修工程	
主管部门	中共子洲县委政法委员会	
资金金额	实施期资金总额：	39.02 万元
	其中：财政拨款	39.02 万元

			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县各乡镇综治中心进行维修,有效整合社会治理资源,创新社会治理方式,提升了基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平,建设更高水平平安子洲、法治子洲发挥重要作用。			全面完成了各乡镇综治中心维修工程,整合了乡镇社会治理方面工作,为推进平安子洲建设打下了坚实基础,矛盾纠纷排查办结率大幅提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	18	18	
		质量指标	平安子洲建设满意度调查	≥90%	98.03%	
		成本指标	控制合理范围	39.02 万元	39.02 万元	
		时效指标	2022 年底	2022 年底	2022 年 9 月	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查办结率	≥90%	97.82%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98.58%	

1、总体目标：县综治中心作为进一步推动社会治理实战化指挥平台，强化组织实施功能；镇（街）综治中心作为面向基层的为民服务平台，协助党委政府发挥好强基固本作用；村（社区）综治中心作为直接联系群众的基层服务平台，注重发挥好推动工作落实作用。横向上有效整合我县各相关部门资源、实现运转规

范、衔接有序、配合有力，构建平安联创、工作联动、矛盾联调、问题联治的一体化工作格局。

2、年度目标：对全县各乡镇综治中心进行维修，有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升了基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，为建设更高水平平安子洲、法治子洲发挥重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析：子洲县各乡镇综治中心装修维修工程项目 2022 年，财政一般公共预算 39.02 万元，年内到位 39.02 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析：实际支付 390200 元，分为两次进行了支付，全部支付完成，支付完成率 100%。

（三）资金实际执行、管理情况分析：一是各乡镇综治中心室内装修维修工程专项资金的形成、建立、提取、使用符合国家及相关直属部门管理规定。二是在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，专用资金正确使用并达到了预期目的。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022-11-7	一般公共预算资金	子洲县各乡镇综治中心装修维修	30
2	2022-11-9	一般公共预算资金	子洲县各乡镇综治中心装修维修	9.02
	合 计			39.02

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况与绩效结果分析。

子洲县各乡镇综治中心装修维修工程项目覆盖乡镇数 18 个，工程在 2022 年 9 月份完成，9 月 20 日进行了验收。在 2022 年终平安子洲建设满意度调查中满意度达到 98.03%，成本严格控制在 390200 元，矛盾纠纷排查办结率达到 97.82%，社会治安满意度达到 98.58%。对标绩效目标全部完成，且部分指标高标准完成。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

无

四、存在问题与改进措施

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	李武龙	常务副书记	中共子洲县委政法委员会	李武龙
	苗飞	副书记	中共子洲县委政法委员会	苗飞
	张格瑜	干事	中共子洲县委政法委员会	张格瑜

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

李武龙

2023 年 4 月 3 日

