

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 河水入河管道直排口整治

自评项目单位： 子洲县污水处理厂

项目主管部门： 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 116108317326469073

评价工作组负责人： 王育林 (签章)

联系人： 张荣芳

联系电话： 18098012869

评价时间： 2023 年 03 月 20 日

河水入河管道直排口整治项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

项目基本情况：通过加装污水收集罐，铺设污水管道，收集张寨村等八处污水，杜绝污水直排，加强污染防治工作。主要涉及高速收费站污水归网、蓝海别苑、姚家砭戏台旁污水收集和张寨村污水收集。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		河水入河管道直排口整治				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	15 万元			
		其中：财政拨款	15 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过加装污水收集罐，铺设污水管道，收集张寨村等八处污水，杜绝污水直排，加强污染防治工作			完成了装污水收集罐，铺设污水管道，收集张寨村等八处污水，杜绝污水直排，加强污染防治工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	直排口	8 处	8 处	
			收集率	100%	100%	
			污水收集罐	3 个	3 个	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	2022 年 12 月	绩效目标指标设置不合理，无法具体考核，提高绩效目标编制水平
		成本指标	按照预算控制	不得超过预算的 10%	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善人民生活环境，吸引更多	明显带动	有提升	

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

一、产出指标共 45 分，实际得分 43 分。

1. 数量指标：河水入河管道直排口整治费全部用于高速收费站污水归网、蓝海别苑、姚家砭戏台旁污水收集和张寨村污水收集等工程的维修，与年初目标一致，圆满完成共 15 分，得 15 分。

2. 质量指标：质量合格率为 100%，共 10 分，得 10 分。

3. 时效指标：年初目标为按时完成率 100%，实际完成时间为 12 月，但因年初指标值无法进行考核，扣 2 分，共 10 分，得 8 分。

4. 成本指标：年初预算成本不超控制的 10%，实际支出 14.76 万元，未超出预算成本，共 10 分，得 10 分。

二、效益指标共 35 分，实际得分 33 分：年初绩效目标分别为经济效益、社会效益、生态效益明显提升和可持续影响指标为永久，但其中可持续影响指标为永久，而管网有固定使用期限，不可能为永久，故指标设置错误无法进行考核，扣 2 分，共 35 分，得 33 分。

二、效益指标共 10 分，实际得 10 分

1. 满意度指标：年初设定社会群众满意度为大于等于 95%，通过实际问卷调查得出满意度为 96%，共 10 分，得 10 分。

根据以上情况分析，本次自评得分为 95.8 分，评价等级为“优秀”。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有序开展工作的。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题