

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：老君殿安置点电子商务平台改造项目

自评项目单位：子洲县发展和改革委员会

项目主管部门：子洲县发展和改革委员会

项目单位法人代码：11610831016133641E

评价工作组负责人：赵亚龙 (签章)

联系人：赵武元

联系电话：18909124849

评价时间：2024年3月12日

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		老君殿安置点电子商务平台改造项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001			实施单位	子洲县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执 行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	22	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	22	22	100%		100%	
		其他资金	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造电子商务中心面积 300 平方米，产品展柜 96 平方米， 配套水电设施等。				改造电子商务中心面积 300 平方米，产品展柜 96 平方米， 配套水电设施等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标 (20 分)	改造面积	300 平方 米	300 平方 米	8	8	
			产品展柜	96 平方米	96 平方 米	6	6	
			水电设施	1 套	1 套	6	6	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	22 万元	22 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标 (30 分)	带动搬迁户数	84 户	84 户	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标 (10 分)	项目覆盖群众满 意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

老君殿安置点电子商务平台改造项目 2023 年绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组下达老君殿安置点电子商务平台改造项目资金 22 万元。

2. 项目建设内容：改造电子商务中心面积 300 平方米，产品展柜 96 平方米，配套水电设施等。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		老君殿安置点电子商务平台改造项目				
主管部门		子洲县发展和改革委员会				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22			
		其中：财政拨款	22			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造电子商务中心面积 300 平方米，产品展柜 96 平方米，配套水电设施等。			改造电子商务中心面积 300 平方米，产品展柜 96 平方米，配套水电设施等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	300 平方米	300 平方米	
			产品展柜	96 平方米	96 平方米	
			水电设施	1 套	1 套	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	22 万元	22 万元	
	效益指标	社会效益指标	带动搬迁户数	84 户	84 户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%	98%	

1、总体目标：改造电子商务中心面积 300 平方米，产品展柜 96 平方米，配套水电设施等。

2、年度目标：改造电子商务中心面积 300 平方米，产品展柜 96 平方米，配套水电设施等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

项目投入老君殿安置点电子商务平台改造项目专项资金 22 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于老君殿安置点电子商务平台改造项目，截止 2023 年底实际使用资金 22 万元，结余 0 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

实际拨付到项目资金 22 万元，结余 0 万元。项目资金管理严格遵照《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》执行。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023-07-06	整合资金	老君殿安置点电子商务平台改造项目	15
	2023-08-31	整合资金	老君殿安置点电子商务平台改造项目	7
	合计			22

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 100 分，属于“优秀”等级。具体情况为：

1、该项目年初预算 22 万元，全年执行数 22 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

2、数量指标 改造电子商务中心面积 300 平方米，产品展柜 96 平方米，配套水电设施等，完成全部任务，共 20 分，得 20 分。

3、质量指标 项目验收合格率 100%，共 10 分，得 10 分。

- 4、时效指标 完成及时率 100%，共 10 分，得 10 分。
- 5、成本指标 预算控制数 22 万元，共 10 分，得 10 分。
- 6、社会效益指标 带动搬迁户数 84 户，共 30 分，得 30 分。
- 7、服务对象满意度指标 95%以上满意，完成 98%满意，共 10 分，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。目资金管理严格遵照《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》执行。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题，无问题。

(二) 改进措施， 无。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	赵亚龙	局长	子洲县发展和改革委员会	赵亚龙
	马翰斌	副局长	子洲县发展和改革委员会	马翰斌
	崔奋荣	副局长	子洲县发展和改革委员会	崔奋荣
	吴齐	主任	子洲县重点项目服务中心	吴齐
	赵武元	副主任	子洲县重点项目服务中心	赵武元

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年3月12日