

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡大沟村新建谷坊

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025年2月17日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	驼耳巷乡大沟村新建谷坊							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	13	13	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建谷坊，保护农田				新建谷坊，保护农田			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	谷坊数量（个）	≤4	4	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完工时限	2024年12月31日前	2024年4月	12.5	12.5	
		成本指标	谷坊建设单位成本（万元）	≤13	13	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效保护农田	保护	有效保护	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥98%	≥98%	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：谷坊 4 个

（二）项目目标

新建谷坊，保护农田

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡大沟村新建谷坊				
主管部门		驼耳巷乡人民政府				
资金金额		年度资金总额	13			
		其中：财政拨款	13			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		新建谷坊，保护农田			新建谷坊，保护农田	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	谷坊数量（个）	≤4	4	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目完工时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 4 月	
		成本指标	谷坊建设单位成本（万元）	≤13	13	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	有效保护农田	保护	有效保护	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥98%	≥98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达 13 万元，全部为一般公共预算资金

（二）财政资金实际使用情况分析

全部用于谷坊建设项目

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.4	一般公共预算	驼耳巷乡大沟村新建谷坊	13

合计	13
----	----

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡大沟村新建谷坊绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。2. 时效指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。3. 质量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。4. 成本指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



马亚平

2025年 2月17日