

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡胡家沟村整村推进庭院经济建设项目

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	驼耳巷乡胡家沟村整村推进庭院经济建设项目							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府				实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.35	16.35	70.02	10	70.02	7	
	其中：财政拨款	23.35	16.35	70.02	-	70.02		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进全乡养殖产业发展和农村人居环境改善，增加农户收入。				推进全乡养殖产业发展和农村人居环境改善，增加农户收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备（套）	≥26	54	3.12	3.12	
			水窖（座）	≥20	15	3.12	2.34	
			围栏砖墙（米）	≥1125	330	3.12	0.94	
			新建圈舍（座）	≥20	15	3.12	2.34	
			养牛（头）	≥6	0	3.12	0	
			养羊（只）	≥190	120	3.2	2.05	
			硬化（平方米）	≥490	711	3.12	3.12	
		质量指标	路面硬化质量合格率	100%	100%	3.12	3.12	
			设备采购质量合格率	100%	100%	3.12	3.12	
			新建圈舍质量合格率（%）	100%	100%	3.12	3.12	
			养殖牲畜成活率	≥98%	≥98%	3.12	3.12	

		时效指标	道路硬化完成时间	2024年12月31日前	2024年7月	3.12	3.12	
			设备采购完成时间	2024年12月31日前	2024年7月	3.12	3.12	
			牲畜养殖及时率	100%	100%	3.12	3.12	
			新建圈舍完成时间	2024年12月31日前	2024年7月	3.12	3.12	
	成本指标		每户补贴标准(万元)	≤1	≤1	3.12	3.12	
	效益指标	社会效益指标	其中：受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥80	72	15	13.5	
			受益总人口数(人)	≥112	92	15	12.45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	84.94	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：对胡家沟村养殖产业发展补助

（二）项目目标

推进全乡养殖产业发展和农村人居环境改善，增加农户收入。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	驼耳巷乡胡家沟村整村推进庭院经济建设项目	
主管部门	驼耳巷乡人民政府	
资金金额	年度资金总额	16.35

		其中：财政拨款		16.35		
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		推进全乡养殖产业发展和农村人居环境改善，增加农户收入。			推进全乡养殖产业发展和农村人居环境改善，增加农户收入。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备（套）	≥26	54	
			水窖（座）	≥20	15	
			围栏砖墙（米）	≥1125	330	
			新建圈舍（座）	≥20	15	
			养牛（头）	≥6	0	
			养羊（只）	≥190	120	
			硬化（平方米）	≥490	711	
		质量指标	路面硬化质量合格率	100%	100%	
			设备采购质量合格率	100%	100%	
			新建圈舍质量合格率（%）	100%	100%	
			养殖牲畜成活率	≥98%	≥98%	
		时效指标	道路硬化完成时间	2024年12月31日前	2024年7月	
			设备采购完成时间	2024年12月31日前	2024年7月	
			牲畜养殖及时率	100%	100%	
			新建圈舍完成时间	2024年12月31日前	2024年7月	
		成本指标	每户补贴标准（万元）	≤1	≤1	

效益指标	社会效益指标	其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	>=80	72	
		受益总人口数（人）	>=112	92	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	>=98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

驼耳巷乡胡家沟村整村推进庭院经济建设项目属于巩街资金，资金共投入 23.35 万元，实际支付 16.35 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

全部用于驼耳巷乡胡家沟村整村推进庭院经济建设项目

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.7	巩街资金	胡家沟村庭院经济项目	16.35

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

驼耳巷乡胡家沟村整村推进庭院经济建设项目绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。2. 时效指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。3. 质量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。4. 成本指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

此项专项资金用于胡家沟村庭院经济购买养殖

（三）项目管理情况

- 1.资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
- 2.资金管理、财务管理严格按照制度执行。
- 3.项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

资金未支付完

（二）改进措施：

将剩余资金退回上级财政部门

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



马亚平

2025年2月27日