

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：生态保护和污染防治

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025年2月17日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	生态保护和污染防治							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	15	15	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高居民生活环境				提高居民生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化粪池（个）	≥8	8	5	5	
			清理垃圾数量（趟）	≥80	80	5	5	
			人工消毒（次）	≥8	8	5	5	
		质量指标	河道治理质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			化粪池验收合格率	=100%	100%	5	5	
			垃圾清理质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 2 月	5	5	
		成本指标	河道治理成本（万元）	≤3.43	≤3.43	5	5	
			化粪池成本（万元）	≤7.366	≤7.366	5	5	
			垃圾清理成本（万元）	≤4.20	≤4.20	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标					
		生态效益指标	乡村人居环境提升情况	提升	提升	30	30
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10
	总分					100	100

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：改善我乡 8 个行政村进行生活环境

（二）项目目标

提高居民生活环境

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	生态保护和污染防治		
主管部门	驼耳巷乡人民政府		
资金金额	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	提高居民生活环境		提高居民生活环境

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化粪池（个）	≥8	8	
			清理垃圾数量（趟）	≥80	80	
			人工消毒（次）	≥8	8	
		质量指标	河道治理质量验收合格率	100%	100%	
			化粪池验收合格率	=100%	100%	
			垃圾清理质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 2 月	
		成本指标	河道治理成本（万元）	≤3.43	≤3.43	
			化粪池成本（万元）	≤7.366	≤7.366	
			垃圾清理成本（万元）	≤4.20	≤4.20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	乡村人居环境提升情况	提升	提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达 15 万元，全部为一般公共预算资金

（二）财政资金实际使用情况分析

全部用于生态保护和污染防治

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.2	一般公共预算	生态保护和污染防治	15

合计	15
----	----

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

生态保护和污染防治绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。2. 时效指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。3. 质量指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。4. 成本指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 生态效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



马亚华

2025年2月17日