

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价      项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡驼耳巷村帮畔工程

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：4116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：18391245999

评价时间：2025 年 2 月 14 日

项目支出绩效自评表  
(2024) 年度

|          |                     |         |                     |              |                     |        |      |         |
|----------|---------------------|---------|---------------------|--------------|---------------------|--------|------|---------|
| 项目名称     | 驼耳巷乡驼耳巷村帮畔工程        |         |                     |              |                     |        |      |         |
| 主管部门及代码  | 子洲县驼耳巷乡人民政府         |         |                     | 实施单位         | 子洲县驼耳巷乡人民政府         |        |      |         |
| 项目资金（万元） |                     | 年初预算数   | 全年执行数               | 全年执行率        | 分值                  | 执行率    | 得分   |         |
|          | 年度资金总额              | 48      | 48                  | 100.00       | 10                  | 100.00 | 10   |         |
|          | 其中：财政拨款             | 48      | 48                  | 100.00       | -                   | 100.00 |      |         |
|          | 其他资金                |         |                     | 0.00         | -                   | 0.00   |      |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                |         |                     |              | 实际完成情况              |        |      |         |
|          | 保障群众生产生活安全，提高产业发展水平 |         |                     |              | 保障群众生产生活安全，提高产业发展水平 |        |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标                | 年度指标值        | 实际完成指               | 分值     | 得分   | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标                | 数量指标    | 帮畔长（米）              | ≥75          | 69                  | 10     | 9.2  |         |
|          |                     |         | 帮畔高（米）              | ≥8           | 7.8                 | 10     | 9.75 |         |
|          |                     | 质量指标    | 项目验收合格率（%）          | 100%         | 100%                | 10     | 10   |         |
|          |                     | 时效指标    | 项目完工时限              | 2024年12月31日前 | 2024年3月20日          | 10     | 10   |         |
|          |                     | 成本指标    | 项目竣工验收成本（万元）        | ≤48          | 48                  | 10     | 10   |         |
|          | 效益指标                | 经济效益指标  |                     |              |                     |        |      |         |
|          |                     | 社会效益指标  | 其中：受益防止返贫监测对象人口数（人） | ≥132         | ≥132                | 10     | 10   |         |
|          |                     |         | 受益总人口数（人）           | ≥371         | ≥371                | 10     | 10   |         |
|          |                     | 生态效益指标  |                     |              |                     |        |      |         |
|          |                     | 可持续影响指标 | 项目使用年限              | ≥5           | ≥5                  | 10     | 10   |         |

|  |       |           |             |       |       |     |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|-------|-----|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 (%) | >=98% | >=98% | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |           |             |       |       | 100 | 98.95 |  |

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：帮畔 75 米

### （二）项目目标

保障群众生产生活安全，提高产业发展水平

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|        |      |                     |            |       |                     |         |
|--------|------|---------------------|------------|-------|---------------------|---------|
| 项目名称   |      | 驼耳巷乡驼耳巷村帮畔工程        |            |       |                     |         |
| 主管部门   |      | 子洲县驼耳巷乡人民政府         |            |       |                     |         |
| 资金金额   |      | 年度资金总额              | 48         |       |                     |         |
|        |      | 其中：财政拨款             | 48         |       |                     |         |
|        |      | 其他资金                |            |       |                     |         |
| 年度目标   |      | 年初设定目标              |            |       | 全年实际完成情况            |         |
|        |      | 保障群众生产生活安全，提高产业发展水平 |            |       | 保障群众生产生活安全，提高产业发展水平 |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成指               | 未完成原因分析 |
|        | 产出指标 | 数量指标                | 帮畔长（米）     | >=75  | 69                  |         |
|        |      |                     | 帮畔高（米）     | >=8   | 7.8                 |         |
|        |      | 质量指标                | 项目验收合格率（%） | 100%  | 100%                |         |

|  |       |           |                     |                   |                 |  |
|--|-------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
|  |       | 时效指标      | 项目完工时限              | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 3 月 20 日 |  |
|  |       | 成本指标      | 项目竣工验收成本（万元）        | ≤48               | 48              |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |                   |                 |  |
|  |       | 社会效益指标    | 其中：受益防止返贫监测对象人口数（人） | ≥132              | ≥132            |  |
|  |       |           | 受益总人口数（人）           | ≥371              | ≥371            |  |
|  |       | 生态效益指标    |                     |                   |                 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目使用年限              | ≥5                | ≥5              |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%）          | ≥98%              | ≥98%            |  |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

驼耳巷乡驼耳巷村帮畔工程属于巩街资金，资金共投入48万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析

此次专项经费主要用于驼耳巷乡驼耳巷村帮畔工程，帮畔长 69 米，高 7.8 米，铺底 3 米收口 0.6 米。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

- 1.资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
- 2.资金管理、财务管理严格按照制度执行。
- 3.项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 支付日期     | 资金性质 | 用途           | 支付金额（万元） |
|----------|------|--------------|----------|
| 2024.4.2 | 衔接资金 | 驼耳巷乡驼耳巷村帮畔工程 | 48       |

|    |    |
|----|----|
| 合计 | 48 |
|----|----|

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

驼耳巷乡驼耳巷村帮畔工程目标已完成，绩效自评得分 98.95 分，等级为“优”。数量指标扣 1.05 分，得 18.98 分。

#### （二）项目资金调整情况

下达资金主要用驼耳巷乡驼耳巷村帮畔工程，无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题：

无

#### （二）改进措施：

无

## 五、自评小组

| 姓名                                                                                                         | 职称/职务   | 单位       | 签字  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|
| 刘晓                                                                                                         | 书记      | 驼耳巷乡人民政府 | 刘晓  |
| 马亚宁                                                                                                        | 乡长      | 驼耳巷乡人民政府 | 马亚宁 |
| 艾小涛                                                                                                        | 经济综合站站长 | 驼耳巷乡人民政府 | 艾小涛 |
| 张世国                                                                                                        | 干部      | 驼耳巷乡人民政府 | 张世国 |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  |         |          |     |
| 2018年 2月 14日                                                                                               |         |          |     |