

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡政府维修改造

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025年2月26日

项目支出绩效自评表
(2024)年度

项目名称	驼耳巷乡政府维修改造							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	16	40.00	10	40.00	4	
	其中：财政拨款	40	16	40.00	-	40.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善干部办公环境			改善干部办公环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	玻璃彩钢顶(平方)	>=28	28	5	5	
			窗帘(套)	>=120	120	5	5	
			断桥铝合金(平方)	>=356	356	5	5	
			门帘(套)	>=120	120	5	5	
			石材地面(平方)	>=552	552	5	5	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	成本指标		窗帘成本(万元)	<=4.80	<=4.80	5	5	
			门帘成本(万元)	<=0.85	<=0.85	5	5	
维修成本(万元)			<=34.35	<=34.35	5	5		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善干部办公环境	有效改善	有效改善	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=98%	>=98%	10	10	
总分					100	94	

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

项目基本内容:

(二) 项目目标

改善干部办公环境

2024年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称	驼耳巷乡政府维修改造	
主管部门	驼耳巷乡人民政府	
资金金额	年度资金总额	16
	其中:财政拨款	16
	其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况

		改善干部办公环境			改善干部办公环境	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	玻璃彩钢顶（平方）	>=28	28
窗帘（套）				>=120	120	
断桥铝合金（平方）				>=356	356	
门帘（套）				>=120	120	
石材地面（平方）				>=552	552	
质量指标			项目验收合格率（%）	100%	100%	
时效指标			项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
成本指标			窗帘成本（万元）	<=4.80	<=4.80	
			门帘成本（万元）	<=0.85	<=0.85	
			维修成本（万元）	<=34.35	<=34.35	
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	改善干部办公环境	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=98%	>=98%		

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金

下达 40 万元，本年度实际支付 16 万元，全部为一般公共预算资金；因审计未结束导致部分资金未支付。

(二) 财政资金实际使用情况分析

全部用于驼耳巷乡政府维修改造

(三) 资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024 年 12 月	一般公共预算资金	驼耳巷乡政府维修改造	16

合计	16
----	----

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

驼耳巷乡政府维修改造绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 40%，得 4 分，共计 94 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 25 分，年度预期与实际完成值一致得 25 分。2. 时效指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。3. 质量指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。4. 成本指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：

因审计未结束导致部分资金未支付。

(二) 改进措施：

待审计结束后立即按审计金额支付剩余资金。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：子 亚 行



2025年 2月 26日