

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：佛殿堂排土场短缺资金

自评项目单位：子洲县地质环境监测站

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：12610831MB2935942W

评价工作组负责人：高鹏程（签章）

联系人：冯红武

联系电话：15991202287

评价时间：2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	佛殿堂排土场短缺资金							
主管部门及代码	子洲县自然资源和规划局			实施单位	子洲县地质环境监测站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290	222.08	76.58	10	76.58	7.66	
	其中：财政拨款	290	222.08	76.58	-	76.58		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此项目，能解决 9 万方工程治理排土问题，能更好的保障人民群众生命财产安全。				完成排土场排土问题，保障了人民群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1 处排土场	=1 处	1 处	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 10 月	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数	≤290 万元	222.08 万元	12.5	9.57	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“九率一度”调查满意度	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	

	总分	100	94.7 3	
--	----	-----	-----------	--

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：根据陕西核工业工程勘察院有限公司编制并通过评审的子洲县双湖峪镇双湖峪村李伦、胡彩梅、杨瑞等屋后崩塌等3个极高风险地灾治理工程勘查设计资料,3处地灾点削方量约9万m³,为解决排土问题,同时满足安全使用及环境保护等方面的要求,子洲县自然资源和规划局拟在双湖峪镇双湖峪街道佛殿堂新建排土场。拟建排土场中心地理坐标:东经11090142.08",北纬37°37'26.66",距子洲县城2.5km,距双湖峪镇1km,至排土场有通村公路相连,交通方便。

（二）项目目标

通过此项目,能解决9万方工程治理排土问题,能更好的保障人民群众生命财产安全。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	佛殿堂排土场短缺资金	
主管部门	子洲县自然资源和规划局	
资金金额	年度资金总额	222.08
	其中：财政拨款	222.08
	其他资金	

年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		通过此项目，能解决 9 万方工程治理排土问题，能更好的保障人民群众生命财产安全。			完成排土场排土问题，保障了人民群众生命财产安全	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1 处排土场	=1 处	1 处	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 10 月	
		成本指标	项目成本控制数	≤290 万元	222.08 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“九率一度”调查满意度	≥90%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

按照追加预算拨付 290 万元

（二）财政资金实际使用情况分析

年初预算拨付 290 万元，实际使用 222.08 万元

(三)资金实际执行、管理情况分析

按照预算绩效进行管理使用

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024 年 8 月 8 日	一般公共预算资金	佛殿堂排土场工程 支付 30%	73
2024 年 9 月 25 日	一般公共预算资金	佛殿堂排土场工程	72.7
2024 年 10 月 22 日	一般公共预算资金	佛殿堂排土场工程 勘察设计的费	19.5
2024 年 11 月 21 日	一般公共预算资金	佛殿堂排土场工程 监理费剩余部分	0.78
2024 年 12 月 12 日	一般公共预算资金	佛殿堂排土场工程 勘察设计的费剩余部 分	1
2024 年 10 月 22 日	一般公共预算资金	佛殿堂排土场工程 监理费	6.2
2024 年 10 月 22 日	一般公共预算资金	佛殿堂排土场工程	48.9

合计	222.08
----	--------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

解决了 9 万方工程治理排土问题，更好的保障了人民群众生命财产安全。

（二）项目资金调整情况

无调整

（三）项目管理情况

严格按照项目资金管理办法管理

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
高鹏程	站长	地质环境监测站	高鹏程
柴勇斌	会计	自然资源规划和测绘中心	柴勇斌
张壮壮	干事	地质环境监测站	张壮壮

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

高鹏程

年月日 2025年2月25日