

附件 2

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价
项目名称：子洲县 2024 年高效旱作节水建设项目
项目单位：子洲县农业农村局
主管部门：子洲县农业农村局
评价时间：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 10 日
组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位
评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县农业农村局

上报时间：2025 年 4 月 10 日



子洲县 2024 年高效旱作节水建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景。

发展农业的根本出路在于节水,节水灌溉不仅仅是技术问题,也是实现水资源的可持续利用战略的具体体现。我县是个水资源紧缺的县城,利用有限的水资源提高农业产量,是发展我县粮食生产的重要措施。

2、主要内容及实施情况。

实施旱作节水项目 4780 亩,集成技术推广 3000 亩。项目由陕西景博远科工程科技有限公司编制《子洲县 2024 年高效旱作节水农业建设项目实施方案》,方案经过审核后。由子洲县农业农村局组织立项验收。

3、资金投入和使用情况。

该项目预算资金 548 万元,实际使用资金 548 万元。

（二）项目绩效目标

实施旱作节水 4780 亩,集成技术推广 3000 亩。新建水源井 1 座,管理房 10 座,控制井 2 座,抽水站 1 座,蓄水池 9 个,场地硬化 464 米,配电柜 3 套。最大限度的提高农业水资源利用率,保障农业高产、优质、可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展项目部门评价,促进子洲县农业农村局从整体上提升预算绩效管理工作水平,规范专项资金管理行为,提高财政专项资金使用效益,从而能够更好地履行部门职责。主要评价子洲县 2024 年高效旱作节水建设项目,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:根据相关政策文件和项目实施情况,本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求,遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则,对本项目绩效情况进行客观分析和评价。统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系:本次绩效评价指标依据《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标:即资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标,总分值设定为 100 分。(详见后附的《绩效目标表完成表》)

评价方法:项目单位自评。

评价得分。采用定性评价与定量评价相结合的方法,对定性评价指标采用分析打分,对定量评价指标采用量化打分,总分按百分制。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次,根据评价分值,确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表:

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	中	差
分值	100-90 (含)	90-80 (含)	80-70 (含)	70 分以下

评价标准:根据项目指标的实际情况设置指标分值

绩效目标完成表

项目名称		子洲县 2024 年高效旱作节水建设项目			
实施单位		子洲县农业农村局			
主管单位		子洲县农业农村局	项目周期	2024. 7-2024. 12	
项目资金		项目总投资 548 万元，其中:财政拨款 548 万元。			
(万元)					
年度目标	实施旱作节水项目 4780 亩，集成技术推广 3000 亩。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	年度完成情况
	产出	数量指标	实施旱作节水（亩）	4780	4780
			集成技术推广（亩）	3000	3000
			新建水源井（座）	1	1
			管理房（座）	10	10
			控制井（座）	2	2
			抽水站（座）	1	1
			蓄水池（座）	9	9
			场地硬化（米）	464	464
			配电柜（套）	3	3
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制(万元)	≤548	≤548
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月
	效益	经济效益	直接受益农户年纯收入增加	增加	增加
		社会效益	受益农户（人）	644	644
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%

（三）绩效评价工作过程。

前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。

1、前期准备阶段,单位成立绩效评价工作组,进行评价人员分工,落实人员责任。工作组成立后,制定评价工作方案。

2、项目单位自评阶段,明确评价重点,并针对项目特点,按照可比、适用、准确,又易于操作的要求,对各类评价指标,为客观公正地评价提供量化依据,保证自评工作按时高质完成。

3、评价结果应用阶段,结果的应用和信息公开。

成立项目评价组如下:

评 价 组 员	姓 名	职称/职务	单 位
	拓明明	局 长	子洲县农业农村局
	郝智权	副局长	子洲县农业农村局
	李星晨	报账员	子洲县农业农村局

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目部门评价满分 100 分,得分为 100 分,属于“优秀”等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项:立项资料齐全,共 3 分,得 3 分;立项程序规范,共 3 分,得 3 分。

2. 绩效目标:绩效目标合理,共4分,得4分;绩效指标明确,共4分,得4分。

3. 资金投入:预算科学合理,共3分,得3分;资金分配合理,共3分,得3分。

(二)项目过程情况。

1. 资金管理:资金到位率100%,共4分,得4分;资金执行率100%,共4分,得4分;资金使用合规,兑付及时,共6分,得6分

2. 组织实施:管理制度健全,共3分,得3分;制度执行有效,共3分,得3分。

(三)项目产出情况。

1. 产出数量:符合绩效目标产出数量,共10分,得10分。

2. 产出质量:工程质量符合前期要求,合格,共10分,得10分。

3. 产出时效:项目在规定的时间内完成,共8分,得8分。

4. 产出成本:不超预算数,共8分,得8分。

(四)项目效益情况。

1. 社会效益:受益总人口数,共7分,得7分。

2. 可持续影响指标:实施后安全状况进一步提升,共7分,得7分。

3. 满意度:群众满意度达到98%,共10分,得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法:该项目以改善农业水资源利用效率为抓手,合理安排农业布局和种植业结构,能够帮助农民降低生产成本,提高作物产量和质量,从而增加农民的收入。

存在的问题及原因分析：项目评价的质量还有待进一步提升,强化绩效管理工作;绩效观念需要进一步加强,工作人员对绩效认识不到位,导致工作缺乏主动性。

六、有关建议

加强绩效的学习培训,提高资金使用效益,完善项目管理制度,提高项目资金规范管理。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	子洲县 2024 年高效旱作节水建设项目					
主管部门	子洲县农业农村局		项目实施单位		子洲县农业农村局	
项目负责人	郝智权		联系电话		13572669777	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	548	实际到位资金 (万元)	548	实际使用情况 (万元)	548	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	548	市县财政	548		548	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
				组织实施	6	管理制度健全性
制度执行有效性	3	3				
产出	60	产出数量	5	旱作节水（亩）	5	5
				旱作集成技术（亩）	5	5
		产出质量	10	验收合格率	10	10
		产出时效	8	项目完成及时率	8	8
效益	60	产出成本	8	旱作节水项目成本	8	8
		经济效益	7	受益农户年纯收入增加	7	7
		社会效益	7	受益人口（人）	7	7
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。