

子洲县省级现代产业园区建设项目

# 绩效评价报告



委托单位：子洲县财政预算绩效评价中心

评价机构：陕西领远企业管理有限公司

提交日期：2024年6月23日

# 目 录

一、	基本情况.....	1
(一)	项目概况.....	1
(二)	项目绩效目标.....	2
二、	绩效评价工作开展情况.....	3
(一)	绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二)	绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 .	4
(三)	评价依据.....	6
(四)	绩效评价工作过程.....	7
三、	综合评价情况及评价结论.....	9
(一)	综合评价情况.....	9
(二)	评价结论.....	10
四、	绩效评价指标分析.....	12
(一)	项目决策情况.....	12
(二)	项目过程情况.....	15
(三)	项目产出情况.....	18
(四)	项目效益情况.....	19
五、	主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	21
(一)	主要经验及做法.....	21
(二)	存在的问题.....	21
六、	有关建议.....	22
七、	其他需要说明的问题.....	23
八、	附件：子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表	23

# 子洲县省级现代产业园区建设项目

## 绩效评价报告

项目名称	子洲县省级现代产业园区建设项目		
项目主管部门	子洲县畜牧兽医局		
项目实施单位	子洲县畜牧兽医局		
支出项目起止时间	2021 年-2024 年		
投资总金额	500 万元		
财政补助资金总额	500 万元		
实际到位金额	500 万元	项目实际支出金额	460 万元
项目概况	子洲县省级现代产业园区建设项目，项目立项依据为《陕西省农业农村厅陕西省财政厅关于印发 2022 年第五批省级专项资金项目实施的通知》（陕农计财〔2022〕31 号），项目预算金额 500 万元，实际下达 460 万元。		
项目绩效目标	子洲县省级现代产业园区建设项目区重点建设内容包括 7 大类 17 个小项。规划建设子洲县省级现代产业园区，全面推进乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化和产业发展，促进县域经济发展和农民增收，2023 年成功创建子洲县省级现代农业（超细白绒山羊）产业园。		
支出执行情况	子洲县畜牧兽医局收到子洲县省级现代产业园区建设项目资金 500 万元，项目于 2021 年开工。截至本次评价日，已支付资金 460 万元，资金支付率 91%。		
绩效评价结论	经评价，子洲县省级现代产业园区建设项目综合评价得分为 84.44 分。根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（子政办发【2021】27 号）项目得分级别划分标准，该项目总体评价结果为良好。		

# 子洲县省级现代产业园区建设项目资金

## 绩效评价报告

为全面检验子洲县省级现代产业园区建设项目资金的使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9号）的有关规定和要求，子洲县财政预算绩效评价中心委托陕西领远企业管理有限公司，组织开展子洲县省级现代产业园区建设项目绩效评价工作。我们审核了子洲县畜牧兽医局提供的自评报告及相关资料，结合专家组的评审意见，形成了本评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目概况

子洲县省级现代产业园区建设项目，核心园区总规划面积 7337 亩，其中绒山羊养殖区规划面积 197 亩、饲料加工区 50 亩，羊绒加工区 10 亩，山地苹果示范种植区 600 亩、

6 个存栏万只的绒山羊养殖场，每个园规划面积 80 亩，生态草场种植区 6000 亩，包括老君殿镇、何家集镇、电市镇、淮宁湾镇、裴家湾镇 5 个镇 11 个行政村，辐射子洲全域，并跨区域与榆阳区轻纺园区合作。

## 2. 资金投入和使用情况

子洲县畜牧兽医局收到子洲县省级现代产业园区建设项目资金 500 万元，截至本次评价日，资金支出金额 460 万元。

### （二）项目绩效目标

根据子洲县畜牧兽医局申报的绩效目标，本项目的总体绩效目标为建设省级现代产业园区，全面推进乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化和产业发展，促进县域经济发展和农民增收，2023 年成功创建子洲县省级现代农业（超细白绒山羊）产业园。具体指标如下：

#### 1. 产出指标

##### （1）数量指标

创建子洲县省级现代农业（超细白绒山羊）产业园。

##### （2）质量指标

未见项目验收报告，部分项目未验收

##### （3）时效指标

部分项目未验收，任务完成及时率为 92%。

##### （4）成本指标

预算控制金额 500 万元。

#### (4) 成本指标

预算控制金额 70 万元。

### 2. 效益指标

#### (1) 社会效益指标

已启动创建子洲超细绒山羊品牌，企业红太、FTC 品牌已有一定市场竞争力；目前有自主产品品牌 13 大类 34 个品牌。

#### (2) 可持续影响指标

产品供应链稳定，通过线上+线下销售；与西北农林科技大学、榆林学院等专业院校进行长期科研合作，技术创新有助于提高产业链的竞争力和可持续性。

#### (3) 服务对象满意度指标

受益乡村调查满意度 $\geq 90\%$ ，园内农民人均可支配收入比全县平均水平高出 20%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效，评价子洲县省级现代产业园区建设项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在的问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，为下一步预算

资金安排、完善政策提供参考。

## 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是“榆林市子洲县省级现代产业园区建设项目”，共涉及资金 500 万元。本次评价主要以本项目内容为基础，动态地对项目决策、过程、产出和效益四个方面进行绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，评价组在开展本次绩效评价时遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

(8) 保密原则。评价工作人员和评价专家对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9号），财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）（以下简称“财预10号文”），《陕西省农业农村厅陕西省财政厅关于印发2022年第五批省级专项资金项目实施方案的通知》（陕农计财〔2022〕31号）的规定，评价组与子洲县财政预算绩效评价中心在原有申报年度预算支出绩效目标基础上，共同修改、设置、制定用于此次绩效评价的指标体系以及相应的评分细则；评价指标设置三级，其中一级指标4个，二级指标14个，三级指标33个（具体指标设置及评价标准详见附件1）。指标内容主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分100分。

## 3. 评价方法

本项目进行绩效评价时采用比较法、层次分析法、公众评判

法、因素分析法等方法对子洲县省级现代产业园区建设项目的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

(1) 比较法：通过比较项目实施产生的实际结果与预定目标，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。

(2) 层次分析法：结合政策文件，制定项目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。

(3) 公众评判法：通过开展较为广泛的公众问卷调查和抽样分析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

(4) 因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

#### 4. 评价标准

本次评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为100分，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据子洲县人民政府办公室《关于印发子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（子政办发【2021】27号），按照最终得分将绩效评价结果分为四个等级：

综合得分在70分以下为差；

综合得分在70-80分（含70分）为一般；

综合得分在80-89分（含80分）为良好；

综合得分在90-100分（含90分）为优秀。

#### （三）评价依据

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》。

2. 《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。
3. 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩【2020】9号）。
4. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）
5. 《陕西省农业农村厅陕西省财政厅关于印发2022年第五批省级专项资金项目实施方案的通知》（陕农计财〔2022〕31号）。
6. 《子洲县财政局关于开展2024年重点项目绩效评价工作的通知》（子财发〔2024〕163号）。
7. 资金拨付文件及相关资料。
8. 其他相关依据。

#### （四）绩效评价工作过程

评价组通过广泛收集项目资料并分析项目情况，采用查阅资料、深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对项目评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建议。

2024年6月初，评价组积极与项目单位联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度、资金流程等，并对相关项目进行了走访调研，包括访谈负责人、数据材料收集等，于6月上旬完成了前期调研工作，明确了绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准和社会调查方案等。6月下旬，评价组严格按照工作方

案经历了数据采集、重点复核、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

本次财政资金绩效评价工作计划分为四个阶段：

## 1. 前期准备阶段

接受子洲县财政预算绩效评价中心委托后，为保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及项目绩效管理相关工作成果和质量，我所与委托单位沟通落实绩效评价工作的具体要求；此外，我所内部召开绩效评价工作部署会议，成立绩效评价工作组，制定项目工作计划，对评价组成员提出任务、职业道德和保密工作要求。

项目评价组深入学习了财政支出绩效评价和项目管理方面的制度和政策，学习了项目评价指标体系和项目评价方案，并明确评价工作开展程序及阶段性要求，拟定了《子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表》。我公司在征求子洲县财政预算绩效评价中心意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善后，提交子洲县财政预算绩效评价中心。

## 2. 组织实施阶段

评价组按照绩效评价实施方案和绩效评价指标体系，组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料，采集政策文件、操作办法、管理制度、项目的基本信息等，确定评价的方向和评价的重点等内容；依据评价指标体系搜集项目业务、财务资料，根据

需要组织问卷调查和项目调研等工作；对搜集的资料进行分类、整理，开展资金使用情况调查工作；加强与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会，撰写调研阶段的情况综合报告。

### 3. 实地核查

为保证绩效评价数据的真实、完整，此次评价对抽取项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证项目资料的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### 4. 分析评价

按照制定的绩效评价指标体系，根据收集的资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。在前期资料收集、访谈、问卷调查、分析研究与归纳总结的基础上，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，组长负责报告的总纂；与项目单位沟通并修改完善后，形成正式的绩效评价报告，包括相关文本文件和附件；根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本次绩效评价工作在绩效专家及行业专家的指导下，根据现场评价情况和资金使用单位自评材料，评价小组认为，子洲县省级现代产业园区建设项目全面推进乡村振兴战略，加快推进农业

农村现代化和产业发展，促进县域经济发展和农民增收。但是，事前没有经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，未提供资金管理和项目管理文件等问题。经综合评定，本项目资金的绩效评分为 84.44 分，绩效表现为良好。

## （二）评价结论

评价小组在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价的基础上，并结合子洲县畜牧兽医局对项目的组织监督和管理情况，依据项目绩效评价指标体系进行评分，子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价综合得分为 84.12 分，评价等级为良好。具体评分见下表：

表 1 子洲县省级现代产业园区建设项目资金

指标评分表

项目	标准分值	评价得分	得分率
决策指标	23.00	22.00	95.65%
过程指标	17.00	14.71	86.53%
产出指标	30.00	24.00	80.00%
效益指标	30.00	30.00	100.00%
分数合计	100.00	90.71	90.71%

表 2 子洲县省级现代产业园区建设项目资金

## 指标评分表

项目	标准分值	评价得分	得分率
项目立项	8.00	7.00	87.50%
绩效目标	9.00	9.00	100.00%
资金投入	6.00	6.00	100.00%
资金管理	8.00	7.84	98.00%
组织实施	9.00	3.00	33.33%
数量指标	16.00	14.00	87.50%
质量指标	5.00	0.00	0
时效指标	5.00	4.60	92.00%
成本指标	4.00	4.00	100.00%
经济效益	6.00	6.00	100.00%
社会效益	6.00	6.00	100.00%
生态效益	6.00	6.00	100.00%
可持续影响	6.00	6.00	100.00%
受益对象满意度	6.00	6.00	100.00%
得分合计	100.00	84.44	84.44%

表 1、2 显示，在决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四方面，决策指标和效益指标得分较高，反映出子洲县省级现代产业园区建设项目决策程序基本合规，产出指标良好，过程指标和产出指标得分较低，反映出子洲县畜牧兽医局项目管理水平有待提升。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，共细化为7个三级指标，权重23.00分，本次评价得分21.00分，得分率为91.30%，评分详细如下：

表3 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
决策指标	项目立项	8.00	7.00	87.50%
决策指标	绩效目标	9.00	8.00	88.89%
决策指标	资金投入	6.00	6.00	100.00%
合计		23.00	21.00	91.30%

#### 1. 项目立项

该指标分值8.00分，本次评价得分7.00分。本指标主要从立项依据充分性和项目立项规范性两个方面进行评价。经评价，子洲县畜牧兽医局未进行事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，扣1分，该指标得7.00分。

表4 项目立项得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
项目立项	项目立项规范性	4.00	3.00	75.00%
合计		8.00	7.00	87.50%

(1) 立项依据充分性，该指标分值4.00分，本次评价得4.00

分，主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经查看项目资料，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，该指标得 4.00 分。

(2)项目立项规范性，该指标分值 4.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。经查看项目资料，子洲县畜牧兽医局未进行事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，扣 1 分，该指标得 3.00 分。

## 2. 绩效目标

该指标分值 9.00 分，本次评价得分 8.00 分。绩效目标从绩效目标合理性、绩效指标明确性和绩效指标全面性三个方面进行评价。经评价，本项目未进行事前绩效评价，该指标得 8.00 分。

表 5 绩效目标得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
绩效目标	绩效目标合理性	3.00	2.00	66.67%
绩效目标	绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%
绩效目标	绩效指标全面性	3.00	3.00	100.00%
合计		9.00	8.00	88.89%

(1)绩效目标合理性，该指标分值 3.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

子洲县畜牧兽医局未进行事前绩效评价，该指标得 2.00 分。

(2)绩效指标明确性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价组查看了本项目的绩效目标表,本项目绩效指标设置基本明确,该指标得 3.00 分。

(3)绩效指标全面性,该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核依据绩效目标设置的绩效指标是否全面有效的反映绩效目标的实现情况。评价组查看了本项目的绩效目标表,绩效指标设置基本全面,该指标得 3.00 分。

### 3. 资金投入

该指标分值 6.00 分,本次评价得分 6.00 分。资金投入从预算编制科学性和资金分配合理性两个方面进行评价。经评价,本项目预算编制基本科学,资金分配较为合理。该指标得 6.00 分。

表 6 资金投入得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
资金投入	预算编制科学性	3.00	3.00	100.00%
资金投入	资金分配合理性	3.00	3.00	100.00%
合计		6.00	6.00	100.00%

#### (1) 预算编制科学性

该指标分值 3.00 分,本次评价得 3.00 分,主要考核项目预算编制是否经过科学论证、标准是否明确,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性和合理性情

况。本项目投资额编制经过科学论证且编制标准明确，该指标得 3.00 分。

## (2) 资金分配合理性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 3.00 分，主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性和合理性情况。经检查项目资料，本项目预算资金有测算依据，资金分配比较科学合理，该指标得 3.00 分。

## (二) 项目过程情况

项目过程指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 17.00 分，本次评价得分 10.52 分，得分率为 61.88%，评分详细如下：

表 7 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
过程指标	资金管理	8.00	7.84	98.00%
过程指标	组织实施	9.00	3.00	33.33%
合计		17.00	10.84	63.77%

### 1. 资金管理

该指标分值 8.00 分，本次评价得分 7.84 分。资金管理从资金到位率、资金到位及时率、预算执行率和资金使用合规性四个方面进行评价。经评价，资金使用符合相关规定，但是本项目资金没有全部到位，预算执行率偏低，具体评分如下：

表 8 资金管理得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
资金管理	资金到位及时率	2.00	2.00	100.00%
资金管理	预算执行率	2.00	1.84	92.00%
资金管理	资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
合计		8.00	7.84	98.00%

### (1) 资金到位率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目实际到位资金与计划应投入资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经检查相关资料，本项目资金到位及时，该指标得 2.00 分。

### (2) 资金到位及时率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目到位资金的及时性，用以反映财政或项目主管部门对资金落实的及时性程度。经检查相关资料，本项目资金到位及时，该指标得 2.00 分。

### (3) 预算执行率

该指标分值 2.00 分，本次评价得 1.84 分，主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。经检查相关资料，本项目资金到位不及时，实际到位 460 万元，40 万元未到位，该指标扣 1.60 分，得 1.84 分。

### (4) 资金使用合规性

该指标分值 2.00 分，本次评价得 2.00 分。主要考核项目资

金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映项目资金的规范运行情况。经检查相关资料,本项目实施单位资金使用合规,该指标得 2.00 分。

## 2. 组织实施

该指标分值 9.00 分,本次评价得分 3.00 分。组织实施从管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性三个方面进行评价。经评价,本项目未制定建设项目实施管理制度,此外,子洲县畜牧兽医局未提供相应的项目质量要求或标准和相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,该指标综合扣 6.00 分,得 3.00 分。

表 9 组织实施得分情况表

二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	得分率
组织实施	管理制度健全性	3.00	1.00	33.33%
组织实施	制度执行有效性	3.00	2.00	66.67%
组织实施	项目质量可控性	3.00	0.00	0
合计		9.00	3.00	33.33%

### (1) 管理制度健全性

该指标分值 3.00 分,本次评价得 1.00 分,主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经检查相关资料,本项目未制定了建设项目实施管理制度和财务管理制度,该指标扣 2.00 分,得 1.00 分。

### (2) 制度执行有效性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 2.00 分，主要考核项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经检查相关资料，子洲县畜牧兽医局未提供相应的验收报告，该指标得 2.00 分。

### (3) 项目质量可控性

该指标分值 3.00 分，本次评价得 0 分，主要考核项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。经检查相关资料，子洲县畜牧兽医局未提供相应的项目质量要求或标准和相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，该指标不得分。

## (三) 项目产出情况

项目产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面内容，共细化 9 个三级指标，权重分 30.00 分，本次评价得分 22.40 分，得分率为 75.33%，评分详细如下：

表 10 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
产出指标	数量指标	16.00	14.00	87.50%
产出指标	质量指标	5.00	0.00	0
产出指标	时效指标	5.00	4.60	92.00%
产出指标	成本指标	4.00	4.00	100.00%
合计		30.00	22.60	75.33%

## 1. 数量指标

该指标分值 16.00 分，本次评价得分 14.00 分。该指标用以考核子洲县省级现代产业园区建设任务的完成情况。经查看资料，产业园总产值只达到创建目标得 1 分，该指标得 14.00 分。

## 2. 质量指标

该指标分值 5.00 分，本次评价得 0.00 分。本指标用以反映和考核子洲县省级现代产业园区建设项目的质量是否合格，是否符合国家规定的标准。经查看资料，未见项目验收报告，部分项目未验收。该指标得 0.00 分。

## 3. 时效指标

该指标分值 5.00 分，本次评价得分 4.60 分。本指标主要考核项目单位是否按计划和要求完成任务。经查看资料，改项目资金到位不及时，实际支付 460 万元，40 万元未支付，部分项目未验收，该指标得 4.60 分。

## 4. 成本指标

该指标分值 4.00 分，本次评价得分 4.00 分。本指标用以反映和考核项目支出是否控制在预算范围内。经检查相关资料，未超过预算金额，该指标得 4.00 分。

### （四）项目效益情况

项目效益包括项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意度五个方面。共细化为 10 个三级指标，权重分 30.00 分，评价得分 30.00 分，得分率为 100.00%，评

分详细如下：

表 11 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	得分率
效益指标	经济效益	6.00	6.00	100.00%
效益指标	社会效益	6.00	6.00	100.00%
效益指标	生态效益	6.00	6.00	100.00%
效益指标	可持续影响	6.00	6.00	100.00%
效益指标	受益对象满意度	6.00	6.00	100.00%
合计		30.00	30.00	100.00%

### 1. 经济效益

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 6.00 分。经济效益考核项目建设后，促进农民增收的情况。通过实地调查和村民调查问卷分析，项目周边农户认可项目实施后促进了农民增收，得 6.00 分。

### 2. 社会效益

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 6.00 分。社会效益从改善农户出行条件方面进行考核。通过实地调查和村民调查问卷分析，项目周边农户认可项目实施后改善了农户出行条件，得 6.00 分。

### 3. 生态效益

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 6.00 分。生态效益指标考核通过项目的实施，新增了就业岗位，得 6.00 分。

### 4. 可持续影响

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 6.00 分。可持续影响从

稳定的供应链有助于确保产业链的可持续性和技术创新有助于提高产业链的竞争力和可持续性两个方面进行评价。经检查相关资料，项目实施后有稳定的供应链和技术创新，该指标得 6.00 分。

### 5. 受益对象满意度

该指标分值 6.00 分，本次评价得分 6.00 分。本指标从受益乡村和受益群众的满意度两个方面进行评价。经过对问卷结果的统计，受益乡村对本项目的满意度在 90%以上，受益群众对本项目的满意度在 90%以上，该指标得 6.00 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

子洲县省级现代产业园区建设项目，使用高繁技术、胚胎移植等高新技术，充分利用现代生物技术，综合集成应用各类先进的农业实用技术，不断提高项目建设中的科技含量。种植基地，要充分利用现代农业机械，从整地、播种、施肥、喷药、灌溉、中耕、收获全部实行标准化作业，实现施肥平衡化、灌溉节水化、耕作机械化、基地规模化、管理科学化的标准化生产模式，达到高起点、高标准、高效益的目的，为发展现代农业提供示范样板。

### （二）存在的问题

#### 1. 绩效评价意识薄弱，自评报告质量不高

项目主管单位相关人员对绩效评价的观念和认识尚不到位，

不熟悉绩效评价内容和评价基本流程，项目未进行事前自评。

## 2. 项目实施不规范，项目管理水平有待提高

本项目制度建设不够健全，未根据工程实际情况制定或具有相应的财务制度及资金账务处理等制度。未制定相应的项目质量要求或标准和相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。本项目资金支付不及时，实际支付 460 万元，40 万元未支付。

## 六、有关建议

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发〔2020〕11号）、《子洲县财政支出事前绩效评估管理办法》（子财发〔2022〕204号）等文件精神。为优化财政资源配置、提升公共产品和公共服务水平，将事前绩效目标编制、事前绩效评估、绩效监控、绩效自价等绩效管理理念和管理方法贯穿于项目工作的全过程。建议子洲县畜牧兽医局做到以下工作要求：

### 1. 重视绩效管理工作，进一步提升绩效管理水平

建议子洲县畜牧兽医局建立绩效意识，所有项目从立项编制预算开始就设置明确全面的绩效目标。进一步提高绩效目标编制的科学化和精细化水平，加强绩效目标的全

面性，全面准确的评价项目实施后的绩效情况；

## **2. 完善相关管理制度，做到项目实施有据可循**

建议子洲县畜牧兽医局尽快根据工程实际情况制定相应的财务制度及资金账务处理等制度，指导项目实施；

## **3. 完善项目跟踪检查，提高预算执行率**

建议子洲县畜牧兽医局严格按照项目文件的要求做好项目实施过程的跟踪检查，实时发现、分析和解决项目实施过程中遇到的各种问题，保障预算执行进度和事项完成进度，提高民生实事工作任务完成效率，及时做好项目的考核验收；

## **七、其他需要说明的问题**

本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

## **八、附件：子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表**

附件：

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
决策 (23分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ③项目是否属于省级现代产业园区建设支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（1分）。	4.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
		项目立项规范性	4.00	项目的申请，设立过程是否符合相关要求，用以考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	3.00	子洲县畜牧兽医局未提供事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，扣1分。
	绩效目标（9分）	绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否设置了绩效目标（1.00分）； ②绩效目标是否与省级现代产业园区建设具有相关性（1.00分）； ③项目预期产出效益和效果是否不低于立项文件要求的最低要求（1.00分）。 注：若①不满足得分标准，则该项	2.00	子洲县畜牧兽医局未提供事前绩效目标报告，扣1分。

### 子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
					指标得 0 分。		
		绩效指标明确性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且与目标任务数符合（1.50分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.50分）。	3.00	
		绩效指标全面性	3.00	依据绩效目标设置的绩效指标是否全面有效的反映绩效目标实现情况。	评价要点： ①绩效指标是否全面、有效地反映绩效目标（1.50分）； ②绩效指标设置是否存在避重就轻或指标值不合理的情况（1.50分）。	3.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1.00分）； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.00分）； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.00分）。	3.00	
		资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1.50分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.50分）。	3.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
过程(17分)	资金管理(8分)	资金到位率	2.00	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点: ①资金到位率 100 分,且按规定时间及时到位,得满分; ②其他情况,在按满分乘以到位率计算得分的基础上,综合考虑未全额到位、超额到位、未及时到位的原因等因素核定得分,若到位资金超过预算金额,每超 10%以内扣 0.5 分,扣完为止。	2.00	
		资金到位及时率	2.00	是否及时到位,若未及时到位,是否影响项目进度。	评价要点: 资金到位及时率=(实际已及时到位资金/应到位资金)×100%。 ①到位及时率≤100%,且未对项目开展造成不良影响,得分为:指标分值×到位及时率; ②到位及时率<100%,且对项目开展造成不良影响,得分为 0。	2.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
		预算执行率	2.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率=100%得2分，未达到100%的按比例得分，超过100%的，每超过10个百分点，扣0.01分，扣完为止。	1.84	实际支付460万元，40万元未支付，得1.84分。
		资金使用合规性	2.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.50分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.50分）； ③是否符合项目预算批复规定的用途（0.50分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.50分）。	2.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
	组织实施(9分)	管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。 ③项目绩效自评组织情况(1分)。	1.00	子洲县畜牧兽医局未提供相应的财务和业务管理制度,扣2分。
		制度执行有效性	3.00	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	(评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、政府采购等资料是否齐全并及时归档(1分)。	2.00	子洲县畜牧兽医局未提供相应的验收报告,扣1分。
		项目质量可控性	3.00	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(1.50分); ②是否采取了相应的项目质量检	0.00	子洲县畜牧兽医局未提供相应的项目

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
				措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	查、验收等必需的控制措施或手段(1.50分)。		质量要求或标准和相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,不得分。
项目产出(30分)	数量指标(16分)	主导产业	4.00	用以考核主导产业建设任务的完成情况。	评价要点: 1、主导产业相互关联且只有1-2个主导产业得2分;2、主导产业覆盖率70%以上得2分,60%-70%得1分,60%以下不得分。	4.00	
		产业集中度	3.00	用以考核产业集中度建设任务的完成情况。	评价要点: 产业集中度高,规模化、标准化、集约化种养基地建设成效突出。主导产业产值占产业园总产值比例达到60%以上得3分,50%-60%得2分,40%-50%得1分,低于40%	3.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
					得 0 分		
		产业园总产值	3.00	用以考核产业园总产值任务的完成情况。	评价要点： 产业园总产值达到创建目标得 1 分，超过 15 亿元得 3 分。	1.00	产业园总产值只达到创建目标得 1 分
		产业园精深加工能力	2.00	用以考核精深加工能力建设任务的完成情况。	评价要点： 每个产业园须具备精深加工能力，农产品初加工率达到 70% 以上得 2 分，60%-70% 得 1.5 分，50%-60% 得 1 分，低于 50% 得 0 分。	2.00	
		农产品加工业产值	2.00	用以考核农产品加工业产值任务的完成情况。	评价要点： 农产品加工业产值与农业总产值比达到 2.5:1 以上得 2 分，达到 2:1 得 1 分，低于 2:1 得 0 分。	2.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
		第三产业发展情况	2.00	用以考核第三产业发展情况。	评价要点： 休闲农业、乡村旅游、农村电商、流通服务业为主的第三产业发展加快，特色农产品建立网上销售平台。（通过实地查看评分）	2.00	
	质量指标(5分)	项目验收合格率	5.00	用以考核项目建设质量是否合格。	评价要点： 检查项目验收报告，抽查确定合格率。验收合格率 $\geq 90\%$ 得满分，每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	0.00	未见项目验收报告，部分项目未验收。
	时效指标(5分)	任务完成及时性	5.00	用以考核项目建设任务按计划批复规定时间完成情况。	评价要点： 按照实施方案或者项目立项文件，是否能按计划和要求完成任务。全部完成得满分，未全部完成按照完成程度百分比得分，未完成不得分。	4.60	资金到位不及时，实际支付460万元，40万元未支付，部分项目未验收，得4.60分。

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
	成本指标(4分)	项目成本控制率	4.00	用以考核项目支出是否控制在预算金额范围内。	评价要点： 以项目立项文件中财政资金为标准，实际支出低于等于预算金额得满分；超过预算金额的，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	4.00	
项目效益(30分)	经济效益(6分)	带农增收	6.00	用以考核项目建设后，带农增收的情况。	评价要点： 通过走访和问卷调查，现场访谈并实地查看子洲县省级现代农业产业园。认为子洲县省级现代农业产业园项目提升了年收入的农户比例达受访者总数的95%以上得6分，95%-90%得5分，80%-90%得4分，70%-80%得3分，60%-70%得1分，低于60%不得分。 若建设任务未完成，则按照完成的比例乘以问卷得分。	6.00	
	社会效益(6分)	新培育国家级龙头企业(户)	3.00	用以考核项目实施所产生的效益。	评价要点： 园内有两家以上市级龙头企业带动，农业产业化龙头企业产值不低于15%得2分。园内有省级以上龙	3.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
					头企业带动的，得 1 分。		
		新增就业岗位	3.00	通过项目的实施，是否为地区农村劳动力提供更多的就业机会。	评价要点： 通过项目实施，是否提供了更多的就业岗位，若建设任务未完成，则按照完成的比例乘以基础分值得分。	3.00	
	生态效益(6分)	绿色发展机制	2.00	是指在经济发展过程中实现与环境保护的协调统一。	评价要点： 通过项目建设，高效节能设施普遍推行，绿色低碳循环发展长效机制基本建立。（通过查阅资料评分）	2.00	
		绿色发展成效	2.00	是指在实施绿色发展理念过程中所取得的成果和效益。	评价要点： 粪污资源化利用率 80%以上得 1 分，低于 80%得零分，95%以上得 2 分。	2.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
		农产品质量安全	2.00	是指农产品质量达到农产品质量安全标准，符合保障人的健康、安全的要求[4]。包括在生产、贮存、流通和使用过程中形成、残存的营养、危害及外在特征因子，既有等级、规格、品质等特性要求，也有对人、环境的危害等级水平的要求。	评价要点： 主导产业农产品质量安全追溯覆盖率 90%以上，园内农产品抽检合格率达到 100%得 5 分，95%-95%得 3 分，低于 95%得 0 分。	2.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
	可持续影响 (6分)	供应链稳定性	3.00	稳定的供应链有助于确保产业链的可持续性。	评价要点： 评估供应链中各个环节的稳定性，包括供应商的信誉、供应能力和供应链管理等因素。(通过调查查看) (3分)。	3.00	
		技术创新	3.00	技术创新有助于提高产业链的竞争力和可持续性。	评价要点： 评估产业链中是否有技术创新的环节。(3分)。	3.00	
	服务对象满意度 (6分)	受益乡村	3.00	项目建设后，受益乡村对项目建设的满意程度。	评价要点： 通过走访或问卷调查，了解项目区受益乡镇和村集体对省级现代产业园区建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得3分，其余根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	3.00	

子洲县省级现代产业园区建设项目资金绩效评价体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分依据
		受益群众	3.00	项目建设后，收益群众对项目建设的满意度。	评价要点： 通过走访或问卷调查，园内农民可支配收入持续稳定增长，园内农民人均可支配收入比全县平均水平高出 20%得 3 分，15%-20%得 1.5 分，低于 15%得 0 分。	3.00	
	100.00	100.00	100.00			84.44	