

附件 2:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 崔家坪村集体经济建设项目(扶贫资金)

自评项目单位： 子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门： 子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码： 116108310160936190

评价工作组负责人： 张赛虎 (签章)

联系人： 李茜

联系电话： 13991093852

评价时间： 2020 年 4 月 21 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：崔家坪村集体经济建设项目(扶贫资金)

项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目安排：107 万元；项目支出：107 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
村集体经济	86.109 万元	2019 125 号	
村集体经济	20.891 万元		2020 年 4 月 20 支出
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填

列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张赛虎	项目负责人	常向前
地 址	老君殿镇		联系电话 0912-7380019
项目起止时间	2019年4月~2019年12月		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	107	实际到位资金 (万元)	107
其中:		其中:	
上级财政	107	上级财政	107
本级财政		本级财政	
其它		其它	

项目概况	<p>修建 1 个养殖场养羊 300 只，种羊 10 只。修圈舍暖舍 300 m²，活动场所 600 m²，草坪 150 m²，料库 30 m²。组建农机服务队，购置相关农机具（粉碎机 1 台，粉料机 1 台，颗粒机 1 台，推草车 1 台，机动三轮车 1 辆等）。修水池 1 个、1 个水泵和水管。平整场地，办公区 3 间平房及办公用品。购置饲草、饲料等运转资金。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	上级财政	107	107	107	0
	本级财政				
	小 计	107	107	107	0
	其他配套资金				
	合 计	107	107	107	0
项目组织管	项目立项依据		<p>子脱领办发[2019] 1 号（中一），子财预发[2019] 9 号，子脱领办发[2019] 50 号（中二），子财预发[2019] 483 号。</p>		
	可行性研究报告结论		<p>经县扶贫办、财政局和相关部门联合筛选考察，报经县脱贫攻坚领导小组研究同意。。</p>		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元 实际采购 金额 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否 实际采购
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。	
	具体工作措施	该项目进行事前、事中、事后监督，有相应的管理制度。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	2019年村集体经济建设项目 子脱领办发[2019]1号（中一），子财预发[2019]9号，子脱领办发[2019]50号（中二）	
	项目完工验收情况	响应政策，修建羊场，盘活集体经济，发展壮大集体经济。	

<p>项目绩效情况</p>	<p>该项目修建1个养殖场养羊300只，种羊10只。修圈舍暖舍300 m²，活动场所600 m²，草坪150 m²，料库30 m²。组建农机服务队，购置相关农机具（粉碎机1台，粉料机1台，颗粒机1台，推草车1台，机动三轮车1辆等）。修水池1个、1个水泵和水管。平整场地，办公区3间平房及办公用品共用95万元。购置饲草、饲料等运转资金共用12万元。</p>
<p>其他需要说明的问题</p>	<p>无</p>
<p>问题与建议</p>	<p>无</p>

主管 部门 审核 意见	主管部门对项目单位申报的绩效目标的真实性和科学性进行审核，并对项目单位申报的绩效目标签具审核意见。			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	常向前	党委书记	老君殿镇人民政府	
	张赛虎	镇长	老君殿镇人民政府	
	柳杨	干部	老君殿镇人民政府	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">2020 年 4 月 21 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。