

附件：

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：锅炉采购费用及设备购置

自评项目单位：子洲县国有资产事务中心

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：12610831016135348E

评价工作组负责人：秦飞（签章）

联系人：李慧

联系电话：18098063832

评价时间：2023 年 3 月 23 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		锅炉采购费用及设备购置						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100%	20			
	其中：财政拨款	40	40	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	锅炉采购费用及设备购置			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	维修锅炉数量	2 个	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%		10	10	
		时效指标	资金使用进度	2022 年 12 月 30 日前		15	15	
		成本指标	预算控制数及成本	40 万元	40 万元	15	15	
		社会效益 指标	单位创造一个良好的办公环境	稳步提 升		10	10	
		生态效益 指标	可持续影响指标	使用年 限	一年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指' . , 标	单位职工满意度	满意度	95%以上	10	8	受益对象满意度 有待提高
总分					100	98		

## 锅炉采购费用及设备购置项目 2022 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

##### 1. 项目基本情况：

将原住建局锅炉采购及室外管道配件安装，将中医院旧址锅炉更换及配件安装。

##### 2、项目建设内容：

将原住建局锅炉采购及室外管道配件安装，将中医院旧址锅炉更换及配件安装。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		锅炉采购费用及设备购置				
主管部门						
资金金额		实施期资金总额：	40 万元			
		其中：财政拨款	40 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	锅炉采购费用及设备购置			都按时完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造数量	2 个	2 次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	按要求完成	
		时效指标	资金使用进度	2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	
		成本指标	预算控制数	40 万元	40 万元	
		社会效益指标	单位创造一个良好的办公环境	有稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	10	8	努力提升受益对象的满意度

总体目标：按计划完成原住建局锅炉采购及室外管道配件安装，中医院旧址锅炉更换及配件安装。给单位职工创造一个良好的工作环境。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

财政拨款 40 万元，将原住建局锅炉采购及室外管道配件安装，将中医院旧址锅炉更换及配件安装。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

我中心已将财政拨款 20 万元用来采购原住建局锅炉，20 万元用来将中医院旧址燃气锅炉改造费用。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.11	一般公共预算	原住建局锅炉采购	20
2	2022.10	一般公共预算	中医院旧址锅炉采购	20
3				
4				
			合计	40

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位专项资金自评得 98 分，等级为“优”。

(二) 项目资金调整情况。

我单位无资金调整情况。

(二) 项目管理情况。

我单位专项经费管理办法，严格按照资金制度，专款专用。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无

(二) 改进措施：无

### 五、自评小组

评价人	姓名	职称/职务	单位	签字
	高建国	副主任	子洲县国有资产事务中心	高建国
	钟文瑞	干事	子洲县国有资产事务中心	钟文瑞

员	韩智	干事	子洲县国有资产事务中心	韩智

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日