

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		白岔村中湾水泥道路冲毁补助						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位	张小虎		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.5	4.5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.5	4.5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障群众出行安全				保障群众出行安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	帮畔高(米)	≥0.4	0.4	10	10	
			帮畔长(米)	≥38	38	10	10	
			40管道(根)	≥2	2	10	10	
		质量指标 (10分)	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付时限	2023年12月底前	截止2023年10月11日全部支出	10	10	
	成本指标 (10分)	预算成本(万元)	≤4.5万元	4.5	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障群众出行安全	有所保障	有所保障	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度	≥95%	94%	10	9	满意度未达到预期要求	
总分					100	99		

单位负责人签字: 刘瑞

经办人签字: 高倩倩

自评时间: 2024.3.13