

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业
村集体经济

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2023 年 10 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府			实施单位	马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 村集体帮扶资金注入伟焯创业种养殖专业合作社，资金确权至村集体，协议期满后资金收回财政；</p> <p>2. 持续壮大村集体经济，村集体按照协议(按照注入资金的 5%)收益；3. 提供就业岗位 4 个，人均年收入 4 万元；4. 与周边农户不小于 20 户，签订土鸡蛋代销收购协议，增加周边农户收入。</p>				<p>1. 村集体帮扶资金注入伟焯创业种养殖专业合作社，资金确权至村集体，协议期满后资金收回财政；</p> <p>2. 持续壮大村集体经济，村集体按照协议(按照注入资金的 5%)收益；3. 提供就业岗位 4 个，人均年收入 4 万元；4. 与周边农户不小于 20 户，签订土鸡蛋代销收购协议，增加周边农户收入。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	饲养棚(个)	2	2	5	5	
			储藏库(平方米)	≥400	≥400	5	5	
			料库(平方米)	≥200	≥200	5	5	
			通风设备(台)	≥10	≥10	5	5	
			降温设备(台)	≥10	≥10	5	5	
			配套设备粉料机(台)	1	1	5	5	
			输送机(台)	1	1	5	5	
			投食机(台)	1	1	5	5	
			排污(米)	40	40	5	5	
			铺设上下水(公里)	1.3	1.3	5	5	
	质量指标	资金合规率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	5	5		

		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 100	100	10	10	
效益指标	社会效益指标		受益农户户数（户）	≥ 522	522	5	5	
			其中：扶持带动脱贫户（含监测户）户数（户）	≥ 22	22	5	5	
	经济效益指标	带动就业岗位收入增收（元）	≥ 40000	40000	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（ $\geq **\%$ ）	100%	99%	5	4		
总分						100	99	

子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

根据子巩衔组发[2023]30 号(市二)、子财发[2023]223 号文件对子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济,项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示,公示 10 天无异议后,以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案,通过各级审查备案后开始实施。

2. 项目建设内容:

修建饲养棚 2 个面积 2640 平米,排污 40 米,铺设上下水 1.3 公里,储藏库 400 平米,料库 200 平米,配套设备粉料机 1 台,输送机 1 台,投食机 1 台,通风设备 10 套,降温设备 10 套。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济				
主管部门		马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:		100		
		其中:财政拨款		100		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 村集体帮扶资金注入伟焯创业种养殖专业合作社,资金确权至村集体,协议期满后资金收回财政; 2. 持续壮大村集体经济,村集体按照协议(按照注入资金的 5%)收益; 3. 提供就业岗位 4 个,人均年收入 4 万元;4. 与周边农户不小于 20 户,签订土鸡蛋代销收购协议,增加周边农户收入。			1. 村集体帮扶资金注入伟焯创业种养殖专业合作社,资金确权至村集体,协议期满后资金收回财政; 2. 持续壮大村集体经济,村集体按照协议(按照注入资金的 5%)收益; 3. 提供就业岗位 4 个,人均年收入 4 万元;4. 与周边农户不小于 20 户,签订土鸡蛋代销收购协议,增加周边农户收入。		
年度	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施

绩效 指标	产出 指标	数量指标	饲养棚（个）	2	2	
			储藏库（平米）	≥400	≥400	
			料库（平米）	≥200	≥200	
			通风设备（台）	≥10	≥10	
			降温设备（台）	≥10	≥10	
			配套设备粉料机（台）	1	1	
			输送机（台）	1	1	
			投食机（台）	1	1	
			排污(米)	40	40	
			铺设上下水(公里)	1.3	1.3	
	质量指标	资金合规率	100%	100%		
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%		
	效益 指标	成本指标	预算控制数（万元）	≤100	100	
		社会效益指标	受益农户户数（户）	≥522	522	
			其中：扶持带动脱贫户（含监测户）户数（户）	≥22	22	
	经济效益指标	带动就业岗位收入增收（元）	≥40000	40000		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	100%	99%	

1. 总体目标：

1. 村集体帮扶资金注入伟焯创业种养殖专业合作社，资金确权至村集体，协议期满后资金收回财政；
2. 持续壮大村集体经济，村集体按照协议(按照注入资金的 5%) 收益；
3. 提供就业岗位 4 个，人均年收入 4 万元；
4. 与周边农户不小于 20 户，签订土鸡蛋代销收购协议，增加周边农户收入。

2. 年度目标：

1. 村集体帮扶资金注入伟焯创业种养殖专业合作社，资金确权至村集体，协议期满后资金收回财政；
2. 持续壮大村集体经济，村集体按照协议(按照注入资金的 5%) 收益；
3. 提供就业岗位 4 个，人均年收入 4 万元；
4. 与周边农户不小于 20 户，签订土鸡蛋代销收购协议，增加周边农户收入。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济总投入为 100 万元，资金已于 2023 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 7 月 31 日，子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济资金 100 万元，项目资金 100 万元已经全部用于新建生产道路建设项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023.6.27	一般公共预算	子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济	30
2	2023.6.27	一般公共预算	子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济	30
3	2023.6.27	一般公共预算	子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济	30
4	2023.6.27	一般公共预算	子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济	10
			合计	100

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

马岔镇人民政府子洲县伟焯创业种养殖专业合作社养鸡产业村集体经济项目目标已完成, 绩效自评得分 99 分, 等级为“优”。满意度指标扣 1 分、得 9 分。具体情况如下:

产出指标分析: 从综合评价得分情况看, 此综合评价满分为 70 分, 自评得分 70 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下: 1. 数量指标, 共 50 分, 年度预期与实际完成值一致得 50 分。2. 时效指标, 共 5 分, 年

度预期与实际完成值一致得 5 分。3. 质量指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 15 分，自评得分 15 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。2. 经济效益指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 5 分，自评得分 4 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 4 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日