

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：2022 年中央污染防治资金

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全（签章）

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2024 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2022 年中央污染防治资金						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	156.31	156.31	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	156.31	156.31	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极稳妥做好清洁取暖相关工作,确保农村清洁取暖长效运营,明确补贴政策,及时将补贴拨付到位。				积极稳妥做好清洁取暖相关工作,确保农村清洁取暖长效运营,明确补贴政策,及时将补贴拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村(个)	≥3	3	15	15	
			外保温墙(m <sup>2</sup> )	≥9705.19	9705.19	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2023年10月30日前	2023年10月30日	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤156.31	90	10	4	
	效益指标	社会效益指标	保障群众取暖(人)	≥3328	3328	10	10	
		可持续性影响	使用年限	≥20	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度(≥**%)	≥98%	96%	10	8	
	总分						100	92

# 2022 年中央污染防治资金项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

子洲县马岔镇人民政府“2022 年中央污染防治资金”专项经费属于一般公共预算，实拨 156.31 万元，截止 2023 年 12 月 31 日全部支出。

#### 2. 项目建设内容：

对马岔镇教场村、小寨村、牛家沟村清洁取暖房屋进行安装保温层等。

### （二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		2022 年中央污染防治资金				
主管部门		子洲县马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	156.31 万元			
		其中：财政拨款	156.31 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极稳妥做好清洁取暖相关工作，确保农村清洁取暖长效运营，明确补贴政策，及时将补贴拨付到位。			积极稳妥做好清洁取暖相关工作，确保农村清洁取暖长效运营，明确补贴政策，及时将补贴拨付到位。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村（个）	≥3	3	
			外保温墙（m <sup>2</sup> ）	≥9705.19	9705.19	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
时效指标		项目（工程）完成时间	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 10 月 30 日		

	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤156.31	156.31	
效益指标	社会效益指标	保障群众取暖（人）	≥3328	3328	
	可持续性影响	使用年限	≥20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度（≥**%）	≥98%	96%	

### 1. 总体目标：

积极稳妥做好清洁取暖相关工作，确保农村清洁取暖长效运营，明确补贴政策，及时将补贴拨付到位。

### 2. 年度目标：

积极稳妥做好清洁取暖相关工作，确保农村清洁取暖长效运营，明确补贴政策，及时将补贴拨付到位。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政资金，2022年中央污染防治资金项目总投入为156.31万元，资金已于2023年批复到位。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

下达资金156.31万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于2022年中央污染防治资金，截止2023年12月31日支出90万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.12	一般公共	2022年中央污染防治	90

		预算资金	资金	
	合 计			90

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马岔镇人民政府 2022 年中央污染防治资金绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 60 分，自评得分 54 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值不一致得 4 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 20，自评得分 20 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分；2. 可持续性影响，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局关于印发《子洲县财政支出专项资金绩效评价管理办法（试行）》的通知（子财发〔2023〕292 号）。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，后期审计不完善导致资金兑付率低；工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到预期目标。

## （二）改进措施

加强相关管理制度的制定，对该项目法人及时进行谈话，督促尽快完善审计程序；指定专人负责工程后续管理工作，提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

## 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全

