

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型： 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目

自评项目单位： 子洲县农业农村局

项目主管部门： 子洲县农业农村局

项目单位法人代码： 116108310160932489

评价工作组负责人： 叶雄 (签章)

联系人： 李星辰

联系电话： 18392297147

评价时间： 2024 年 3 月 22 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21	21	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进山地苹果、蔬菜产后整理，延长产业链条；家庭农场为提供周边农户(含脱贫户监测户)存放蔬菜服务，延长蔬菜保鲜 15 天，蔬菜保鲜率提升 50%，提升经济价值 40%。			推进山地苹果、蔬菜产后整理，延长产业链条；家庭农场为提供周边农户(含脱贫户监测户)存放蔬菜服务，延长蔬菜保鲜 15 天，蔬菜保鲜率提升 50%，提升经济价值 40%。。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划完成冷链建设数	1	1	10	10	
		质量指标	完成冷链建设的合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府投资	21	21	10	10	
			农民自筹	40	40	5	5	
		时效指标	项目启动时间	2023 年 2 月	2023 年 2 月	5	5	
			项目完成时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	蔬菜保鲜率提升	50%	50%	5	5	
			提升农产品价值	40%	40%	5	5	
		社会效益 指标	受益农户户数	30	30	10	10	
			受益人口数	105	105	5	5	
		生态效益 指标	支撑农业农村高质量发展	初步建立	初步建立	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目

2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金,根据子财发(2023)106号文件下达,资金下达21万元,用于三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目。

2. 项目建设内容:

推进山地苹果、蔬菜产后整理,延长产业链条;家庭农场为提供周边农户(含脱贫户监测户)存放蔬菜服务,延长蔬菜保鲜15天,蔬菜保鲜率提升50%,提升经济价值40%。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额:	21 万元			
		其中:财政拨款	21 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进山地苹果、蔬菜产后整理,延长产业链条;家庭农场为提供周边农户(含脱贫户监测户)存放蔬菜服务,延长蔬菜保鲜15天,蔬菜保鲜率提升50%,提升经济价值40%。			推进山地苹果、蔬菜产后整理,延长产业链条;家庭农场为提供周边农户(含脱贫户监测户)存放蔬菜服务,延长蔬菜保鲜15天,蔬菜保鲜率提升50%,提升经济价值40%。。		
年度	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

绩效 指标	产出指标	数量指标	计划完成冷链建设数	1	1	
		质量指标	完成冷链建设的合格率	100%	100%	
		成本指标	政府投资	21	21	
			农民自筹	40	40	
		时效指标	项目启动时间	2023 年 2 月	2023 年 2 月	
			项目完成时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	
	效益指标	经济效益指标	蔬菜保鲜率提升	50%	50%	
			提升农产品价值	40%	40%	
		社会效益指标	受益农户户数	30	30	
			受益人口数	105	105	
		生态效益指标	支撑农业农村高质量发展	初步建立	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	95%	95%	

1. 总体目标:

推进山地苹果、蔬菜产后整理, 延长产业链条; 家庭农场为提供周边农户(含脱贫户监测户)存放蔬菜服务, 延长蔬菜保鲜 15 天, 蔬菜保鲜率提升 50%, 提升经济价值 40%。

2. 年度目标:

推进山地苹果、蔬菜产后整理, 延长产业链条; 家庭农场为提供周边农户(含脱贫户监测户)存放蔬菜服务, 延长蔬菜保鲜 15 天, 蔬菜保鲜率提升 50%, 提升经济价值 40%。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目总投入 21 万元, 财政衔接资金 21 万元, 无自筹资金等。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目支出 21 万元，全部用于三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

资金通过财政集中支付，实行财政收支管理、资金报账制、实行合同管理制度。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 07. 06	项目预算	冷链建设补助	21
	合 计			21

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析。

三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目支出绩效自评得分 100 分，等级“优”。

从预算执行率得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分(占该项满分值的 100%)

从产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 50 分，自评得 50 分(占该项满分值的 100%)。

从效益指标得分情况看，此项综合评价满分为 30 分，自评得 30 分(占该项满分值的 100%)

从满意度指标得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分(占该项满分值的 100%)。

（二）项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于三川口镇红花楼村优势农产品贮藏设施建设项目，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

有制定相关项目建设管理制度及项目资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无。

(二) 改进措施 无。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	叶雄	局长	子洲县农业农村局	
	苗建成	副局长	子洲县农业农村局	苗建成
	李星晨	财务	子洲县农业农村局	李星晨

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024 年 3 月 22 日