

子洲县交通运输局文件

子交字〔2018〕15号

子洲县交通运输局 关于2018年三皇峁至李孝河公路改建项目 实施方案的请示

县发改局：

现随文上报《子洲县2018年三皇峁至李孝河公路改建项目实施方案》，请予审批。



子洲县 2018 年三皇峁至李孝河公路改建 项目实施方案

子洲县三皇峁至李孝河公路是李孝河、瓜园则湾主要交通干道，也是促进子洲县旅游发展的一条重要通道。目前路面病害突出，隐患较多，需进行改建。根据有关会议精神，结合实际，制定本方案。

一、项目建设概况

项目采用农村公路三级标准，里程 3.298 公里，路基宽 7.5m，路面宽 6.5m，新建路面结构为 AC-16 沥青混凝土面层+二灰稳定碎石基层+灰土碎石底基层，需完成路基填方 49081m³，路基挖方 219232m³，排水工程 2721.69m³，防护工程 8364m³，涵洞 12 道，路面 22.661km²。其它技术指标按照《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)、《陕西省农村公路技术标准》(陕交发[2005]143 号)执行。

二、建设工期

计划 2018 年 6 月开工，2018 年 9 月完工，工期 3 个月。

三、概算投资及资金来源

项目总投资 1867.8835 万元，其中建筑工程费 1404.0339 万元，设备、工具、器具购置费 0.9564 万元，工程建设其它费 462.8932 万元。资金由县级财政自筹解决。

四、招投标方式

委托有资质的招标代理公司进行招投标。