子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 √　　项目完成结果评价

自评项目名称：驼耳巷乡通村道路建设补助

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：11610831737959646 7

评价工作组负责人：马亚宁　　（签章）

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025 年 2 月 17 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	驼耳巷乡通村道路建设补助							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	49.17	98.34	10	98.34	9.83	
	其中：财政拨款	50	49.17	98.34	-	98.34		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	硬化道路一公里，排水设施2处，保障群众出行安全				硬化道路一公里，排水设施2处，保障群众出行安全			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排水设施（处）	2	2	10	10	
			硬化长度（公里）	1	0.64	10	6.4	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2024年12月31日前	2024年4月	10	10	
		成本指标	项目竣工验收成本（万元）	<=50	49.17	10	9.83	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	道路可使用年限（年）	>=5	>=5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	>=98%	10	10	

	总分	100	96.06	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：硬化道路一公里

（二）项目目标

硬化道路一公里，排水设施 2 处,保障群众出行安全

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡通村道路建设补助				
主管部门		驼耳巷乡人民政府				
资金金额		年度资金总额	49.17			
		其中：财政拨款	49.17			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		硬化道路一公里，排水设施 2 处,保障群众出行安全			硬化道路一公里,排水设施 2 处,保障群众出行安全	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排水设施（处）	2	2	
			硬化长度（公里）	1	0.64	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目完工时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 4 月	

		成本指标	项目竣工验收成本（万元）	<=50	49.17	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路可使用年限（年）	>=5	>=5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	>=98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达 50 万元，全部为一般公共预算资金

（二）财政资金实际使用情况分析

最终审计金额为 49.17 万元，全部用于通村道路建设

(三) 资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面:

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.6	一般公共预算资金	驼耳巷乡通村道路建设补助	49.17

合计	49.17

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡通村道路建设补助绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 86.23 分，资金执行率为 98.34%，得 9.83 分，共计 96.06 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，经评价得 16.4 分。2.时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3.质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本指标，共 10 分，经评价得 9.83 分。共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分；2.可持续影响指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题:

无

（二）改进措施:

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2025年2月17日