子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价　　项目完成结果评价√

自评项目名称：驼耳巷乡驼耳巷村安全饮水巩固提升工程

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：11610831737959646 7

评价工作组负责人：马亚宁　　（签章）

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025 年 2 月 18 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	驼耳巷乡驼耳巷村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	27	100.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	27	27	100.00	-	100.00	
	其他资金			0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障农户约 390 人（其中脱贫户监测户 86 人）的安全饮水。				保障农户约 390 人（其中脱贫户监测户 86 人）的安全饮水。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设管道（米）	>=4000	6000	5.55	5.55	
			维修水塔（处）	>=1	20	5.6	5.6	
		质量指标	PE 管（mpa）	>=1.60	>=1.60	5.55	5.55	
			管道直径（MM）	>=63	>=63	5.55	5.55	
			水质化验检测达标率	=100%	=100%	5.55	5.55	
			项目验收合格率（%）	100%	100	5.55	5.55	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 4 月	5.55	5.55	
		成本指标	铺设管道成本（万元）	<=24	24	5.55	5.55	
			维修水塔成本（万元）	<=3	3	5.55	5.55	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	>=390	>=390	10	10	

			其中：脱贫户监测人（人）	>=86	>=86	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	>=6	>=6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95	>=95%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容:

（二）项目目标

保障农户约390人（其中脱贫户监测户86人）的安全饮水。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	驼耳巷乡驼耳巷村安全饮水巩固提升工程		
主管部门	驼耳巷乡人民政府		
资金金额	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	保障农户约390人（其中脱贫户监测户86人）的安全饮水。		保障农户约390人（其中脱贫户监测户86人）的安全饮

					水。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设管道（米）	>=4000	6000	
			维修水塔（处）	>=1	20	
		质量指标	PE 管（mpa）	>=1.60	>=1.60	
			管道直径（MM）	>=63	>=63	
			水质化验检测达标率	=100%	=100%	
			项目验收合格率（%）	100%	100	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 4 月	
		成本指标	铺设管道成本（万元）	<=24	24	
			维修水塔成本（万元）	<=3	3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	>=390	>=390	
			其中：脱贫户监测人（人）	>=86	>=86	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	>=6	>=6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95	>=95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达27万元，全部为一般公共预算资金

（二）财政资金实际使用情况分析

全部用于驼耳巷乡驼耳巷村安全饮水巩固提升工程

(三) 资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.4	一般公共预算资金	驼耳巷乡驼耳巷村安全饮水巩固提升工程	**27**

合计	27

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡驼耳巷村安全饮水巩固提升工程绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 11.15 分，年度预期与实际完成值一致得 11.15 分。2.时效指标，共 5.55 分，年度预期与实际完成值一致得 5.55 分。3.质量指标，共 22.2 分，年度预期与实际完成值一致得 22.2 分。4.成本指标，共 11.1 分，年度预期与实际完成值一致得 11.1 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分；2.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题:

无

（二）改进措施:

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2015 年 2 月 18 日